

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月12日

計画の名称	東松山市における水質保全及び良好な生活環境の推進（防災・安全）（第3期）											
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	東松山市											
計画の目標	下水道整備を行い、公共用水域の水質を保全するとともに、良好かつ快適な生活環境を推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,737	A	2,737	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 H31当初	中間目標値 R3末	最終目標値 R5末
1	東松山市公共下水道事業におけるストックマネジメント計画を作成し、今後の点検・修繕計画を策定する。（H31：0% R2：100%） ストックマネジメント計画の作成 整備計画期間における公共下水道全体（管渠・処理場）におけるストックマネジメント計画の作成 1式	0%	100%	100%
2	処理場・ポンプ場における耐震診断実施率を（H31）36.8%から52.6%（R5）に増加させる。 処理場・ポンプ場における耐震診断実施率 耐震診断実施済み施設 / 耐震診断を要する施設 19箇所	37%	47%	53%
3	ストックマネジメント計画に基づき、処理場・ポンプ場の改築・更新を行う。（R3：0% R5：100%） ストックマネジメント計画に基づく、処理場・ポンプ場の改築・更新 ストックマネジメント計画に基づく、処理場・ポンプ場の改築・更新 8箇所	0%	50%	100%
4	ストックマネジメント計画に基づく、管渠の点検・調査を行う。（R5：40% R5：60%） ストックマネジメント計画に基づく、管渠の点検・調査 ストックマネジメント計画に基づく、管渠の点検・調査 8.5km	0%	20%	60%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	-	改築	東松山市下水道ストック マネジメント事業	ストックマネジメント計画の 作成	東松山市						200		-
	A07-002	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	終末処 理場	改築	市野川浄化センター耐震 化事業	耐震診断(水処理系、沈砂池 ポンプ棟 2施設)	東松山市						80		-
	A07-003	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	ポンプ 場	改築	市野川雨水ポンプ場耐震 化事業	耐震診断(市野川雨水ポンプ 場 1施設)	東松山市						20		-
	A07-004	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	-	改築	東松山市下水道ストック マネジメント事業	ストックマネジメント計画に 基づく、処理場・ポンプ場の 改築・更新	東松山市						2,400		策定中
		ストックマネジメント計画																	
	A07-005	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	ポンプ 場	改築	新江川第一下水中継ポン プ場耐震化事業	耐震診断(新江川第一下水中 継ポンプ場 1施設)	東松山市						22		-
	A07-006	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	-	改築	東松山市下水道ストック マネジメント事業	ストックマネジメント計画に 基づく、管渠の点検・調査	東松山市						15		策定中
		ストックマネジメント計画																	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 東松山市下水道事業審議会にて実施	事後評価の実施時期 令和8年2月
	公表の方法
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>ストックマネジメント計画策定進捗率を0%（H31）から100%（R5）に増加 処理場・ポンプ場における耐震診断実施率36.80%（H31）から42%（R5）に増加 スtockマネジメント計画に基づく改築・更新実施率を0%（R3）から38%（R5）に増加 スtockマネジメント計画に基づく管渠の点検・調査実施率を40%（R4）から55%（R5）に増加</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>「東松山市公共下水道ストックマネジメント計画」に基づき、計画的に下水道施設の改築更新を実施し、併せて耐震補強工事を実施する。災害に強い安全な下水道施設を構築し、引き続き公共用水域の安定した水質保全を図っていく。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	計画策定進捗率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	耐震診断実施率	
	最終目標値	53%
	最終実績値	42%
3	改築・更新実施率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	38%
4	点検・調査実施率	
	最終目標値	60%
	最終実績値	55%