

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年8月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会において、施設整備計画の目標に基づき事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

事業が令和7年度に繰越となったが、施設整備計画の目標すべてを達成し、防災機能の強化を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

松山第二小学校について、敷地外周フェンスの更新工事により破損事故を防止し、児童等の安全を確保することができた。
小中学校全16校において、防犯カメラの更新工事により防犯対策を行い、児童生徒等の安全を確保することができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
松山第一小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
松山第二小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
松山第二小学校	(2)	防災機能強化	－	－	R7.7～R7.12	R7.12.24		
大岡小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
唐子小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
高坂小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
野本小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
新明小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
市の川小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
青鳥小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
新宿小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
桜山小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.9～R8.2	R7.12.22		
松山中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.7～R7.11	R7.10.1		
南中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.7～R7.11	R7.10.1		
東中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.7～R7.11	R7.10.1		
北中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.7～R7.11	R7.10.1		
白山中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	－	R7.7～R7.11	R7.10.1		