

介護保険 住宅改修 工事費(見積書・内訳書)

住宅改修の種類 (※1)	写真等 番号	改修場所	改修部分	名称(※2)	商品名・規格・寸法等	介護保険対象部分				算出根拠
						数量	単位	単価	金額	
				(材料費)						
				(施工費)						
				小計						
				諸経費						
				合計						
				消費税						
				総合計						

(※1)住宅改修の種類: (1)手すりの取付け(2)段差の解消(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(4)引き戸等への扉の取替え(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他住宅改修に付帯して必要となる改修

(※2)名称: 材料費、施工費、諸経費等を分けて記載すること

介護保険 住宅改修 工事費(見積書・内訳書)

記入例

住宅改修の種類(※1)	写真等番号	改修場所	改修部分	名称(※2)	商品名・規格・寸法等	介護保険対象部分				算出根拠
						数量	単位	単価	金額	
(6)	No.1	1階洋室	壁	下地補強版	ABC社 xx-987a 100×50 L=800	○	枚	□□	○○○○	
(1)			手摺	手摺	DE社 z-123 木製(金具:ステンレス)	○	m ²	○○○	○○○	介護保険対象部分を抽出する場合は、その工事範囲を明示する。
(1)				エンドキャップ	GHI社 YY456	○	個	○○○	○○○	
(1)				同取付け施行費	材料については、製造メーカー・商品名・企画・寸法などの詳細を記載する。 材料名等は極力専門用語を避け、分かりやすい表記にする。	□	人工	○○○	○○○	
(1)				1階洋室計					△△△△	
(3)	No.2	1階和室・DK	撤去	既存床撤去工事費		○	m ²	□□	□□□□	対象(床)部分を大工手間比較2/3で按分
(3)			床	フローリング材	ナラ厚13mm下地および木製巾木h=60	□	m ²	□□	□□□□	介護保険対象範囲を明示するのが困難な項目については按分をして、その根拠を示す。
(3)				フローリング張り施行費		□	人工	□□	□□□□	
(3)				1階和室・DK計					△△△△	
(3)(5)		1階トイレ	撤去	既存和式便器・床(タイル)撤去工事費		○	m ²	□□	□□□□	便器床部分を1/3で按分
(3)	No.3		床	床:クッションフロア材	JKL社 QQ123 合板 t=12mm下地共	○	m ²	○○○	○○○○	
(3)				床貼り施行費		○	人工	○○○	○○○○	
(5)	No.4		便器	洋式便器	MN社 ABC-defg1234	1	個	○○○	○○○○	
				便器取付施行費		○	人工	○○○	○○○○	
(5)				給排水管接続工事費		○	m	○○○	○○○○	
				1階トイレ計	介護保険給付申請に係る工事については、材料費と施行費を適切に区分する。				△△△△	
				小計					○○○○	
				諸経費		○	%		△△△	
				合計					□□□□	
				消費税			8%		○○○	
				総合計					△△△△	

(※1)住宅改修の種類: (1)手すりの取付け(2)段差の解消(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(4)引き戸等への扉の取替え(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他住宅改修に付帯して必要となる改修

(※2)名称: 材料費、施工費、諸経費等を分けて記載すること